

A. Chini GmbH & Co KG  
Ludwig-Jahn-Str. 25  
D-72250 Freudenstadt

Tel: 07441/8882-0  
Email: info@chini.de

# Aufheizprotokoll Konventioneller Zementestrich (Heizestrich)

**Auftraggeber:**

**Objekt:**

**Geschoss:**

**am**

wurden die Estricharbeiten beendet.

Die Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. 60-65 mm.

Aufheizprogramm für den auf Fußbodenheizung verlegten Estrich  
ab 21 Tage nach Einbringen des Estrichs:

•

Vorlauftemperatur 25 Grad Celsius.

Aufheiz-Phase:

•

Erhöhung der Temperatur um 5° Celsius per 24 Stunden bis  
Erreichung der Vorlauftemperatur von 50-55° Celsius.

•

Diese Temperatur wird 3-4 Tage konstant gehalten.

Nach Ablauf dieser Zeit: Abheiz-Phase:

•

Verminderung der Temperatur um 10° Celsius per 24 Stunden bis  
zur Erreichung von 20-25° Celsius.

Während der beschriebenen Heizphasen ist ein ständiges Be- und  
Entlüften der Räumlichkeiten dringend erforderlich. Durchzug  
dringend vermeiden!

## **Bitte beachten:**

Heizungseinstellung auf manuellen Betrieb!!! (KEINE  
AUTOMATIK!)

## Heizprogramm:

Tag	Datum	Temperaturerhöhung	Vorlauftemperatur	Unterschrift
21. Tag		Keine	+ 25°C	
22. Tag		+ 5°C	+ 30°C	
23. Tag		+ 5°C	+ 35°C	
24. Tag		+ 5°C	+ 40°C	
25. Tag		+ 5°C	+ 45°C	
26. Tag		+ 5°C	+ 50°C	

**Temperatur +50°C 3-4 Tage konstant halten!**

30. Tag		-10°C	+ 40°C	
31. Tag		-10°C	+ 30°C	
32. Tag		-10°C	+ 20°C	

Während des Auf-und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden. Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer: .....

Datum: .....

Unterschrift: .....